

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : VALSUD

Site inspecté : ISDND de Septèmes les  
VallonsDate de l'inspection: Contrôle  
inopiné du 28/09/2017

## Constat de l'Inspecteur :

Le contrôle inopiné des rejets atmosphériques réalisé le 28/09/2017 a mis en évidence le non respect des valeurs limites (VLE) pour l'installation suivante :

- BGVAP : non respect de la vitesse minimale d'éjection des fumées (1,86 m/s pour une vitesse minimale requise de 5 m/s)

INSPECTION

Écart aux dispositions de : Article 1.16.2 et Annexe I de l'arrêté préfectoral du 25/09/2017

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur  
G. LEONHARDT

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature  
N. CUENENT Frédéric  
Directeur d'Unité Opérationnelle.

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

Une demande a été faite au constructeur du BGVAP afin de réaliser les modifications nécessaires à la mise en oeuvre d'un mode opératoire de mesures défini permettant de réaliser des mesures "normalisées" au regard du fabricant.

Le retour technique va nous être donné pour le 30 mars 2018

Les travaux seront réalisés en suivant. Le dossier des ouvrages exécutés vous sera transmis à l'issue des travaux

## Suites susceptibles d'être données

Écart levé Oui  Non   
 Proposition de mise en demeure Oui  Non   
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui  Non   
 Commentaires :

L'3

L'inspection le : 19/03/2018

 Fiche soldée le :

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : VALSUD

Site inspecté : ISSMAD  
Septèmes les Villoux

Date de l'inspection: 25/01/18

INSPECTION

Constat de l'inspecteur : En cas de découverte de déchets radioactifs,  
la division locale de l'ASN doit être prévenue.

Écart aux dispositions de : Art 31. AM du 15/02/2016

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la  
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

G. LEONHARDT



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

D. CLEMENT Frederic  
Directeur d'Unité Opérationnelle

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs  
délais d'application)

La division locale de l'ASN sera prévenue systématiquement  
à chaque détection par notre portique de radio détection

## Suites susceptibles d'être données

Écart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Commentaires :

L'inspection le : 19/03/2018

 Fiche soldée le :

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : VALSUD

Site inspecté : ISDND

Date de l'inspection : 25/01/18

Septèmes les Vallons

INSPECTION

Constat de l'inspecteur : le dispositif de contrôle d'étanchéité de la cuve utilisée pour la réception des eaux de lavage des caisses palettes sur l'aire de réception des biodéchets est démontée et inopérante.

Écart aux dispositions de : Art 1.18.8.3 AP du 25/09/2017

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

G. LEONHARDT



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

ROUENENT Frédéric  
 Directeur d'Unité Opérationnelle



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Les travaux relatifs au détournement des eaux de lavage des caisses palette contenant les biodéchets ont nécessité des aménagements qui ont rendu inopérant le système de détection de fuite de notre citerne.

Un prestataire a été mandaté afin de remettre en place le système.

Celui-ci sera installé pour la fin du mois de mars 2018

Le dossier des ouvrages exécutés vous sera transmis à l'issue des travaux

## Suites susceptibles d'être données

Écart levé Oui  Non   
 Proposition de mise en demeure Oui  Non   
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui  Non   
 Commentaires :

L'inspection le : 19/03/2018

 Fiche soldée le :



## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection.

Exploitant :

Valeo

Site inspecté :

Septèmes-les-V.

Date de l'inspection :

18/03/17

Constat de l'inspecteur :

L'aire d'accueil des chargements prévue contractuellement n'est pas isolée du réseau ERI de site.

INSPECTION

Ecart aux dispositions de :

art 10 de l'Arr du 15/06/17

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

N. LIGNIERE  
 Directeur d'Unité Opérationnelle

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Une aire d'accueil isolée du réseau ERI du site sera implanté sur l'actuel parking.  
 Sa construction sera réalisée avant la fin du mois de septembre 2017

EXPLOITANT

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Proposition de mise en demeure	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Proposition d'arrêté complémentaire	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

Commentaires :

DREAL

L'inspection le : 25/01/2018

Fiche soldée le : 19/03/2018

